



Check list monitoraggio impianti Subconcessionari

SUBCONCESSIONARIO:		Data
CONTROLLI	ESITO	Note*
Al semplice esame visivo gli interruttori, le prese elettriche ed i cavi elettrici sono integri e funzionanti		
Verificare che le ciabatte siano tenute almeno 20 cm da terra per evitare contatto con acqua		
Verificare che le ciabatte elettriche siano dotate di pulsante, altrimenti sostituire		
Verificare che non vengano utilizzate le prese multiple a cascata (più prese multiple collegate fra loro ,la prima "ciabatta" della catena verrebbe sovraccaricata, con il rischio di danni all'impianto elettrico o di incendio)		
Verificare che non vi siano prolunghe e prese multiple lungo i passaggi e/o in corrispondenza delle aree di lavoro, che possano ostacolare il regolare movimento e mettere a rischio la sicurezza de lavoratore		
La manutenzione preventiva delle apparecchiature è stata effettuata secondo la scadenza programmata		

<p>E' presente il Programma di manutenzione preventiva per attrezzature</p>		
<p>I dispositivi di risposta all'emergenza antincendio (estintori, manichette, naspi) sono controllati con regolarità</p>		
<p>Il personale indossa adeguati DPI</p>		
<p>Sono presenti le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate</p>		
<p>Sono stati nominati gli addetti alle emergenze ed al primo soccorso</p>		
<p>Operatore (nome e cognome)</p>		<p>*Nel campo Note inserire eventuali commenti, azioni da intraprendere, riferimenti a documentazione visionata</p>
<p>Firma</p>		